

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: Pérola
LOCAL DA OBRA: Estrada Jagareti e Estrada Madrigal
OBJETO: Pavimentação Asfáltica em CBUQ
Data: 22/12/2023

Item	GRUPO DE SERVIÇO	CRONOGRAMA FÍSICO (%)																																									
		A REALIZAR (DIAS)																																									
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		180 Dias		210 Dias		240 Dias		270 Dias		300 Dias		330 Dias		360 Dias		390 Dias		420 Dias		450 Dias		480 Dias		510 Dias		540 Dias		Acumulado					
Valor do item	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%					
1	Licitação e Contratação	0,00	50,00%	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	0,00			
2	Teraplenagem	382.524,32	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	76.504,86	20,00%	76.504,86	40,00%	153.009,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	382.524,32	
3	Pavimentação Asfáltica	12.616.665,94	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	1.261.666,59	15,00%	1.892.499,92	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	10,00%	1.261.666,59	5,00%	630.833,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.616.665,94	
4	Ligantes Betuminosos	6.088.121,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,02	10,00%	608.812,18	15,00%	913.218,27	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	10,00%	608.812,18	5,00%	304.406,11	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.088.121,85	
5	Drenagem e Obras de Arte Correntes	54.313,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	10.862,71	20,00%	10.862,71	20,00%	10.862,71	20,00%	10.862,71	20,00%	10.862,74	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	54.313,58	
6	Sinalização	226.621,98	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	56.655,51	25,00%	56.655,49	25,00%	56.655,49	25,00%	56.655,49	100,00%	226.621,98			
7	Serviços Complementares	3.076.589,56	0,00%	0,00	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	5,00%	153.829,47	10,00%	307.658,95	10,00%	307.658,95	10,00%	307.658,95	100,00%	3.076.589,56					
		22.444.837,23	0,00%	0,00	1,00%	153.829,47	1,00%	241.197,04	1,00%	241.197,04	1,00%	241.197,06	10,00%	2.188.180,69	13,00%	2.970.410,40	9,00%	2.024.308,24	9,00%	2.024.308,24	9,00%	2.024.308,24	9,00%	2.024.308,24	9,00%	2.024.308,24	9,00%	2.024.308,24	5,00%	1.145.724,39	2,00%	364.314,44	2,00%	364.314,44	2,00%	364.314,57	100,00%	22.444.837,23	0,00				

Responsável Técnico: Ademar Américo Camossato
CREA 24080/D