

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																	PAVIMENTAÇÃO									
Município:	PÉROLA				SAM	41	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R\$	979.015,95	100,00%							
Projeto :	Recape de vias urbanas em CBUQ				LOTE nº	1	Data	03/08/2023	Dias	70	Data	22/10/2023	nº		Contrapartida do Proponente		R\$	-	0,00%							
Quantidade:	9.901,68 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		979.015,95	100,00%								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)													TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL									
			6	1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0												
	Data Início		22/10/23	22/11/23	23/12/23	23/1/24	23/2/24	25/3/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00												
	Data Fim		21/11/23	22/12/23	22/1/24	22/2/24	24/3/24	24/4/24	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00	0/1/00												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		20	30	30	20	0	0									3.624,95	0,37								
4	REVESTIMENTO		0	5	20	30	25	20									863.762,12	88,23								
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		0	5	10	30	30	25									64.661,67	6,60								
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		0	0	20	20	30	30									28.906,83	2,95								
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		3	12	25	28	21	11									18.060,38	1,84								
TOTAIS																	979.015,95	100,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	PARCELAS														Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM									
			1	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	724,99	1.087,49	1.087,49	724,99	-	-	-	-	-	-	-	4	3.624,95	0,37%									
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	43.188,11	172.752,42	259.128,64	215.940,53	172.752,42	-	-	-	-	-	5	863.762,12	88,23%									
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	3.233,08	6.466,17	19.398,50	19.398,50	16.165,42	-	-	-	-	-	5	64.661,67	6,60%									
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	5.781,37	5.781,37	8.672,05	8.672,05	-	-	-	-	-	4	28.906,83	2,95%									
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	541,81	2.167,25	4.515,10	5.056,91	3.792,68	1.986,64	-	-	-	-	-	6	18.060,38	1,84%									
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%									
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	1.266,80	49.675,92	190.602,54	290.090,40	247.803,76	199.576,53	-	-	-	-	-		979.015,95	100,00%									
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%									
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	1.266,80	49.675,92	190.602,54	290.090,40	247.803,76	199.576,53	-	-	-	-	-		979.015,95	100,00%									
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	0,13%	5,07%	19,47%	29,63%	25,31%	20,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		979.015,95	100,00%									
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	0,13%	5,20%	24,67%	54,30%	79,61%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		OK	OK									
Resp. Técnico: Renan de Oliveira Camossato			Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:			data:										
Engenheiro Civil																										
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração																	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		02/08/2023 - qua							