

SEAB 2024 SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO **PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV**

Município:	PEROLA	SAM	53	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	72	Repasso do Concedente	R\$ 6.768.066,53	90,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	03/12/2024	Dias	30	Data	12/01/2025	Sigla	SEAB	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$ 752.007,40	10,00%

Quantidade:		36.240,00	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														Valor Total	7.520.073,93	100,00%
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30	30											
	Data Início	12/1/25	12/2/25	15/3/25	15/4/25	16/5/25	16/6/25													
	Data Fim	11/2/25	14/3/25	14/4/25	15/5/25	15/6/25	16/7/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00																1	3.639,04	0,05%
2	TERRAPLENAGEM	49,69	33,26	17,05														3	581.867,22	7,74%
3	DRENAGEM	45,35	30,90	23,75														3	101.698,11	1,35%
4	BASE / SUB-BASE		16,51	47,30	36,19													3	2.185.939,42	29,07%
5	REVESTIMENTO			9,65	36,09	42,99	11,27											4	3.996.664,90	53,14%
6	MEIO-FIO E SARJETA																			
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO						38,63	61,37										2	239.184,00	3,18%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						44,12	55,88										2	239.865,32	3,19%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
10	SERVIÇOS DIVERSOS	22,72	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46	15,46										6	64.322,99	0,86%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	17,52	17,52	30,90	13,38	20,68												5	106.892,93	1,42%

TOTAIS														7.520.073,93	100,00%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
				1	2	3	4	5	6											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.275,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.275,14	0,04%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ 363,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		363,90	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ 260.201,70	174.184,40	89.294,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	523.680,50	6,96%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ 28.911,30	19.353,82	9.921,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		58.186,72	0,77%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 41.508,00	28.278,00	21.742,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	91.528,30	1,22%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ 4.612,00	3.142,00	2.415,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.169,81	0,14%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ -	324.729,00	930.627,01	711.989,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.967.345,48	26,16%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	36.081,00	103.403,00	79.109,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		218.593,94	2,91%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	347.198,11	1.298.146,11	1.546.285,95	405.368,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.596.998,41	47,83%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	38.577,57	144.238,46	171.809,55	45.040,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-		399.666,49	5,31%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	83.160,00	132.105,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	215.265,60	2,86%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	9.240,00	14.678,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.918,40	0,32%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	95.247,00	120.631,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	215.878,79	2,87%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	10.583,00	13.403,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23.986,53	0,32%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ 13.149,89	8.948,16	8.948,16	8.948,16	8.948,16	8.948,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57.890,69	0,77%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.461,10	994,24	994,24	994,24	994,24	994,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.432,30	0,09%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ 16.855,02	16.855,02	29.726,73	12.871,71	19.895,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	96.203,64	1,28%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.872,78	1.872,78	3.302,97	1.430,19	2.210,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.689,29	0,14%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 334.989,75	552.994,58	1.427.536,71	2.031.955,45	1.753.536,27	667.053,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.768.066,53	90,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 37.221,08	61.443,84	158.615,19	225.772,83	194.837,36	74.117,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-		752.007,40	10,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	372.210,83	614.438,42	1.586.151,90	2.257.728,28	1.948.373,63	741.170,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.520.073,93	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	4,95%	8,17%	21,09%	30,02%	25,91%	9,86%													7.520.073,93	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	4,95%	13,12%	34,21%	64,24%	90,14%	100,00%													OK	OK

Resp. Técnico: _____ Assinatura: _____ Prefeito(a): _____ Assinatura: _____ data: _____
 DALIANE GOMES BATISTA ZAINA - CREA PR-100736/D - ART/RRR Nº 1720246117234 VALDETE CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES DA CUNHA