

CADERNETA DE CAMPO

MUNICIPIO : PÉROLA/PR

OBRA: ESTRADA VILA RURAL

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REFERENTE AOS ITENS: TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MF)

TRECHO: ESTAQUEAMENTO REFERENTE AOS CRUZOS

SERVIÇO : Escavação carga e transporte (camada superficial) m³ > Código 412000						
TRECHOS	LADO	Dimensões (m)	AREA (m²)		VOLUME (m3)	
	D/E	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	0,20	29,78	29,78	5,96	5,96
CRUZO 01 B	-	0,20	178,46	208,24	35,69	41,65
CRUZO 01 C	-	0,20	47,30	255,54	9,46	51,11
CRUZO 01 D	-	0,20	53,30	308,84	10,66	61,77
CRUZO 01 E	-	0,20	93,88	402,72	18,78	80,54

SERVIÇO : COMPACTAÇÃO 100% PN (SUB LEITO EXISTENTE) m³ > Código 401100						
TRECHOS	LADO	Dimensões (m)	AREA (m²)		VOLUME (m3)	
	D/E	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	0,20	29,78	29,78	5,96	5,96
CRUZO 01 B	-	0,20	178,46	208,24	35,69	41,65
CRUZO 01 C	-	0,20	47,30	255,54	9,46	51,11
CRUZO 01 D	-	0,20	53,30	308,84	10,66	61,77
CRUZO 01 E	-	0,20	93,88	402,72	18,78	80,54

SERVIÇO : BASE DE SOLO CIMENTO m³ > Código 401100						
TRECHOS	LADO	Dimensões (m)	AREA (m²)		VOLUME (m3)	
	D/E	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	0,15	27,46	27,46	4,12	4,12
CRUZO 01 B	-	0,15	170,05	197,51	25,51	29,63
CRUZO 01 C	-	0,15	43,91	241,42	6,59	36,21
CRUZO 01 D	-	0,15	49,39	290,81	7,41	43,62
CRUZO 01 E	-	0,15	89,09	379,90	13,36	56,99

SERVIÇO : ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE m³ > Código 415000						
TRECHOS	LADO	Dimensões (m)	AREA (m²)		VOLUME (m3)	
	D/E	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	0,15	27,46	27,46	4,12	4,12
CRUZO 01 B	-	0,15	170,05	197,51	25,51	29,63
CRUZO 01 C	-	0,15	43,91	241,42	6,59	36,21
CRUZO 01 D	-	0,15	49,39	290,81	7,41	43,62
CRUZO 01 E	-	0,15	89,09	379,90	13,36	56,99

SERVIÇO : Pintura de ligação(m²) > Código 561120			
TRECHOS	LADO	AREA (m²)	
	D/E	Parcial	Acumulado
CRUZO 01	-	27,46	27,46
CRUZO 02	-	170,05	197,51
CRUZO 03	-	43,91	241,42
CRUZO 04	-	49,39	290,81
CRUZO 05	-	89,09	379,90

SERVIÇO : IMPRIMAÇÃO(m²) > Código 560150			
TRECHOS	LADO	AREA (m²)	
	D/E	Parcial	Acumulado
CRUZO 01	-	27,46	27,46
CRUZO 02	-	170,05	197,51
CRUZO 03	-	43,91	241,42
CRUZO 04	-	49,39	290,81
CRUZO 05	-	89,09	379,90

SERVIÇO : Revestimento com CBUQ (ton) > Código 570000								
TRECHOS	LADO	Dimensões (m)	AREA (m²)		VOLUME (m3)		PESO (Ton)	
	D/E	Espessura	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	0,04	27,46	27,46	1,10	1,10	2,64	2,64
CRUZO 01 B	-	0,04	170,05	197,51	6,80	7,90	16,32	18,96
CRUZO 01 C	-	0,04	43,91	241,42	1,76	9,66	4,22	23,18
CRUZO 01 D	-	0,04	49,39	290,81	1,98	11,63	4,74	27,92
CRUZO 01 E	-	0,04	89,09	379,90	3,56	15,20	8,55	36,47

SERVIÇO : MF E SARJETA 30 CM BASE X 26CM > Código 810200			
TRECHOS	LADO	Comprimento total (m)	
	D/E	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	10,90	10,90
CRUZO 01 B	-	39,38	50,28
CRUZO 01 C	-	15,78	66,06
CRUZO 01 D	-	17,76	83,82
CRUZO 01 E	-	21,75	105,57

SERVIÇO : MF CONCRETO (FINCADINHA) > Código 810250			
TRECHOS	LADO	Comprimento total (m)	
	D/E	Parcial	Acumulado
CRUZO 01 A	-	-	-
CRUZO 01 B	-	-	-
CRUZO 01 C	-	-	-
CRUZO 01 D	-	-	-
CRUZO 01 E	-	6,00	6,00

CADERNETA DE CAMPO

MUNICÍPIO : PÉROLA/PR

OBRA: ESTRADA VILA RURAL

OBJETO : EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (REFERENTE AO ITEM SINALIZAÇÃO)

TRECHO: ESTAQUEAMENTO REFERENTE AOS CRUZOS

SERVIÇO : Faixa de sinalização (m²) > Código 822000					
TRECHOS		Faixa Lateral		Faixa Central	
	D/E	Parcial	Acumulado	Parcial	Parcial
CRUZO 01 A	-	1,09	1,09	-	-
CRUZO 01 B	-	3,94	5,03	-	-
CRUZO 01 C	-	1,58	6,61	0,26	0,26
CRUZO 01 D	-	1,78	8,38	0,29	0,56
CRUZO 01 E	-	2,18	10,56	-	0,56

SERVIÇO : Placa de sinalização (m²) > Código 820000G/ 820000F/ 739162/821000												
TRECHOS	LADO	Placa de Pare			Placa de Bairro			Placa Preferência			Suporte	
	D/E	Unidade	Parcial (m²)	Acumulado (m²)	Unidade	Parcial (m²)	Acumulado (m²)	Unidade	Parcial (m²)	Acumulado (m²)	Unidade	Parcial
CRUZO 01 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRUZO 01 B	-	1,00	0,216	0,216	2,00	0,225	0,225	1,00	0,1219	0,12	3,00	3,00
CRUZO 01 C	-	-	-	-	2,00	0,225	0,45	-	-	-	1,00	4,00
CRUZO 01 D	-	-	-	-	2,00	0,225	0,675	-	-	-	1,00	5,00
CRUZO 01 E	-	1,00	0,216	0,432	2,00	0,225	0,9	-	-	0,12	2,00	7,00